

**Отчет за год**  
**О реализации муниципальной программы**  
**«Развитие транспортного комплекса**  
**на территории**  
**Дальнереченского городского округа**  
**на 2021-2024 год»**

**Муниципальное казенное учреждение**  
**«Управление жилищно-коммунального хозяйства**  
**Дальнереченского городского округа»**

**за 2024 год**

И.о.начальника управления  
МКУ «Управление жилищно-коммунального  
хозяйства Дальнереченского городского округа»



В.Ю. Серых

Приложение № 3  
к муниципальной программе  
«Развитие транспортного комплекса на территории  
Дальнереченского городского округа» на  
2021-2024 годы  
утвержденной постановлением администрации  
Дальнереченского городского округа  
от «29» марта 2021 г. № 291-па

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  
Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского  
городского округа» на 2021 -2024 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского  
городского округа» на 2021 - 2024 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации			
				2021	2022	2023	2024
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	42,72	42,715	42,71	39,89	38,69
2	Количество отремонтированных трубных переходов	шт	-	-	-	-	1
3	Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период	чел	-	-	-	77	40
4	Количество выполненных рейсов, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах Дальнереченского городского округа	рейсы	-	-	-	-	12575

Приложение №6  
к муниципальной программе  
«Развитие транспортного комплекса на  
территории  
Дальнереченского городского округа» на 2021-  
2024 годы  
утвержденной постановлением администрации  
Дальнереченского городского округа  
от «29» марта 2021 г. № 291-па

План – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2024 годы подпрограммы  
«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 - 2024 годы

**на 2024 год**

№	наименование	Код бюджетной				Ответственный	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Всего тыс.руб.	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание		в том числе			
						за исполнение мероприятий (ФИО)					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2024 годы											0	13 519,71946	28 385,17191	-
1. Задача №1: «Модернизация объектов дорожного движения; восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; ремонт тротуарного перехода»											0	10 695,30000	27 185,16911	
1.1	Капитальный ремонт и ремонт	014	0409	021 01S 239	244	Бражников В.Е.	Ремонт асфальтобетонного покрытия	01.01.24	31.12.24	108,03333	0	10695,3	108,03333	-

	автомобильных дорог на территории ДТО			0/02 101 923 90			авт.дорог и улиц.							
1.2	Текущее и ремонт улично- дорожной сети (ремонт асфальтобетон ного покрытия локальными картами, ямочный ремонт Т прочее)	014	0409	024 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Устройство подъездных путей к пожарному боксу , экспертиза достоверности сметной стоимости объекта ремонт водопропускной трубы ,ремонт труб на автодороге. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия авт. дорог., проверка сметной документации объекта « проведение неотложных ремонтных работ автодороги мик. Каменушка»	01.01.24	31.12.24	4 863,82544	0	0	4 863,82544	-
1.3	Техническое содержание дорог в летний период	014	0409	024 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Уборка автодорог. Работы по содержанию грунтовых автомобильных дорог и улиц. подсыпка автодорог, санитарная обрезка веток деревьев. Капремонт жб. водопропускной трубы с установкой щит. Затвора.	01.01.24	31.12.24	9 769,41921	0	0	9 769,41921	-
1.4	Техническое содержание дорог в зимний период	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Работы по зимнему содержанию авт. дорог	01.01.24	31.12.24	9 094,19166	0	0	9 094,19166	-
1.5	Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Приобретение песко - соляной смеси	01.01.24	31.12.24	925,65040	0	0	925,65040	-
1.6	Нанесение	014	0409	021	244	Бражников	Нанесение	01.01.24	31.12.24	508,20799	0	0	508,20799	-



	Дорожной разметки на территории ДТО			012 004 0		В.Н.	разметки							
1.7	Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДТО	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Изготовление металлических стоек для дорожных знаков, ремонт дорожных знаков.	01.01.24	31.12.24	152,71483	0	0	152,71483	-
1.8	Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДТО	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Работы по техническому содержанию и обслуживанию, и ремонту светофорных объектов.	01.01.24	31.12.24	1 026,48795	0	0	1 026,48795	-
1.9	Очистка и ремонт смотровых колодез ливневой канализации на территории ДТО	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Выполнение работ по устройству канавы вдоль улицы Киевская и ремонт трубоного перехода на пересечении ул.Южная и ул.Щорса	01.01.24	31.12.24	124,03596	0	0	124,03596	-
1.10	Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, освещение автомобильных дорог.	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Исправление профиля автомобильной дороги, демонтаж металлического ограждения вдоль автодороги.	01.01.24	31.12.24	612,60234	0	0	612,60234	-
Мероприятия по исполнению задачи №3: «Улучшение доступности населенных пунктов; создание условий качественного предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований»														
3	Поддержка дорожного хозяйства муниципальных	014	0408	0235 TS2 410	612	Мельник Н.Н.	Получатель субсидии ООО	01.01.24	31.12.24	4024,42226	0	2824,41946	1200,0028	

[illegible]

Приложение № 8  
к муниципальной программе  
«Развитие транспортного комплекса на территории  
Дальнереченского городского округа» на  
2021-2024 годы  
утвержденной постановлением администрации  
Дальнереченского городского округа  
от «29» марта 2021 г. № 291-па

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Наименование показателя (индикатора)		Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)				Обоснование отклонений значений
	2		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	39,89	38,69	38,69		
2	Количество отремонтированных тротуарных переходов	шт.	-	1	1		
3	Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период	чел.	77	40	40		
4	Количество выполненных рейсов, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах Дальнереченского городского округа	рейсы	-	12575	12575		

Приложение № 9  
к муниципальной программе  
«Развитие транспортного комплекса на территории  
Дальнереченского городского округа» на  
2021-2024 годы  
утвержденной постановлением администрации  
Дальнереченского городского округа  
от «29» марта 2021 г. № 291-па

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)  
Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа  
на 2021 – 2024 годы  
за 2024год

№	Наименовани	Ответственн	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализа ции	окончания реализации и	начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
1	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченско го городского округа» на 2021 – 2024годы	МКУ «Управление жилищно- коммунальн ого хозяйства Дальнеречен ского городского округа»	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	41904,89137	40009,09406



II. Финансовое обеспечение

Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)		
всего	173 857,74962	170262,63406	97,93	всего	41 904,89137	40009,09406	95,47
Федеральный бюджет	0	0	0	Федеральный бюджет	0	0	0
Краевой бюджет	69519,71946	68518,01457	98,56	Краевой	13519,71946	12518,01458	92,59
Местный бюджет	104338,03016	101744,61949	97,51	Местный бюджет	28385,97482	27491,07948	96,84
Внебюджетные источники	0	0	0	Внебюджетные источники	0	0	0

**Аналитическая записка**  
**о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2024 годы**  
**за 2024 год**

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2024 году было предусмотрено ассигнований в сумме **41 904 891,37 руб.**, кассовое исполнение 40 009 094,06 руб. или 95,47 %. Выполнены следующие виды работ согласно таблице:

Кому	За что	Сумма в рублях
ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ"	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия авт.дорог и улиц на тер. г. Дальнереченска	10803 333,33
ООО «ДАЛЬБАТП»	Субсидии на оказание поддержки, связ. с организ. транспортного обслуживания населения в границах МО	2 278 393,24
ООО "ВЕКТОР"	Вып.работ по кап. ремонту жб водопропускной трубы d 1м,с установкой шт.затвора,ПК,г.Дальн-к.ул.Полевая	3 056 403,72
АО "ПРИМ АВТОДОР" Филиал АО "ПРИМ АВТОДОР" Пожарский	мехуборка в зимний период	52 000,03
АФОННИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА (ИП)	Выполнение работ по тек. содерж., обслуж. и рем светофорных объектов на терр г. Дальнереченска	654 667,72
ИВАНОВА АННА ВИТАЛЬЕВНА (ИП)	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Дальнереченска	508 207,99
Индивидуальный	работы по ремонту светофорных	321 792,19

предприниматель Афонина Наталья Олеговна	объектов	
Индивидуальный предприниматель Марченко Виктор Петрович	изготовление и приобретение металлических стоек для дорожных знаков	56 500,00
Индивидуальный предприниматель Марченко Павел Евгеньевич	изготовление дорожных знаков	45 800,00
Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович	работы по ремонту светофорных объектов на территории ДТО	50 028,04
Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович	работы по уборке и сребанию снега	109 766,19
Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович	исправление профиля автомобильной дороги	255 193,45
Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович	работы по демонтажу метал. огражд. вдоль автодорог	357 408,89
Индивидуальный предприниматель Тимошенко Александр Александрович	работы по санитарной обрезке веток деревьев на территории г Дальнереченска	189 867,97
ИП ( ХАЧАТРЯН САМВЕЛ АЛБЕРТОВИЧ)	Вып работ по мех уборке в зим период ав дорог и улиц	1 350 003,60
ИП ( ХАЧАТРЯН САМВЕЛ АЛБЕРТОВИЧ)	Вып работ по зим содержанию автомобильных дорог	346 720,00
ИП Гуменный Алексей Викторович	работы по сребанию снега с автомобильных дорог	199 575,00
ИП Овсянников Николай Игоревич	выполнение работ по ремонту дорожных знаков на тер.ДТО	50 414,83
ИП Филипенко Вадим Юрьевич	устройство подъездных путей к пожарному боку	215 229,57
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ	проверка сметной док.ции объекта "Проведение неотложных ремонтных работ автодороги микр.на Каменущка"	24 000,00

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"		
МОРОЗ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ (ИП)	Вып работ по содержанию тр ав дорог и ул на тер с. Лазо и с.Г рушевое, ДГО	1 496 675,14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТЕКС"	Соль для промышленных целей	571 275,40
ООО "АВРОРА"	зимнее содерж.автодорог.	299 964,66
ООО "АВРОРА"	услуги по уборке автодорог	80 064,75
ООО "АСТРА"	услуги по подсыпке автодорог	558 109,72
ООО "БАЗИС"	Приобретение песка	354 375,00
ООО "Вектор"	подсыпка автомобильной дороги ул. Терешковой	49 053,90
ООО "Вектор"	ремонт труб на автодороге	135 162,62
ООО "Дальнефтьснаб"	работы по уборке снега с автомобильных дорог	191 842,61
ООО "ОКРУГ"	Вып.работ по сгребанию,потрузке и вывозке снега с ав.дорог,площадей и мест склад.снега на тер. г.Дальн-ка	311 673,37
ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ"	Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог	1 682 643,60
ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ"	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улиц	4 326 024,96
ООО "ЭкоПроектЭксперт"	экспертиза достоверности сметной стоимости объекта ремонт водопропускной трубы	13 640,00
ООО "ВЕКТОР"	Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог	4 550 002,60



ООО" ВЕКТОР"	Выполнение работ по содержанию грунтовых авт.дорог и улиц	4 339 244,01
ТИМОШЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)	Вып. работ по устройству канавы вдоль ул.Киевская и ремонт труб. перехода на пересеч.ул.Южная и ул.Щорса	124 035,96
Итого		40 009 094,06

Результаты оценки эффективности реализации программы:  
а) Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы:

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	39,89	38,69	38,69	-	

2	Количество отремонтированных трубных переходов	шт.	-	1	1	-
3	Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период	чел.	77	40	40	-
4	Количество выполненных рейсов, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах Дальнереченского городского округа	рейсы	-	12575	12575	-

Примечание: Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) под номером 2 (количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период) не рассчитывается, т.к. ранее статистика по данному показателю не велась.

Для показателей (индикаторов), направленных на увеличение значений:

СП =  $\frac{\Pi_{\text{факт}}}{\Pi_{\text{план}}}$

для показателей (индикаторов), направленных на снижение значений:

$$СП = \frac{\Pi_{\text{план}}}{\Pi_{\text{факт}}}$$

б) Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы в целом

$$СП_{\text{МП}} = \sum СП_i / n \quad СП_{\text{МП}} = 1/1 = 1$$

где:

СП<sub>МП</sub> - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе (подпрограмме);

n - количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы)

в) Степень соответствия уровню расходов программы

$$CR_{\text{МП}} = R_{\text{факт}} / R_{\text{план}} \quad CR_{\text{МП}} = 40009094,06 / 41904891,37 = 0,95$$

где:

CR<sub>МП</sub> - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

R<sub>факт</sub> - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

R<sub>план</sub> - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году

г) Эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы

$$\varepsilon_{\text{БС}} = CM_{\text{МП}} / CR_{\text{МП}} \quad \varepsilon_{\text{БС}} = 1 / 0,95 = 1,05$$

где:

ε<sub>БС</sub> - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

CM<sub>МП</sub> - степень реализации мероприятий программы (подпрограммы);

CR<sub>МП</sub> - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

$$CM_{\text{МП}} = M_{\text{в}} / M \quad CM_{\text{МП}} = 1 / 1 = 1$$

где:

M<sub>в</sub> - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

д) Эффективность реализации программы

$$\varepsilon_{\text{МП}} = СП_{\text{МП}} * \varepsilon_{\text{БС}} \varepsilon_{\text{МП}} = 1 * 1,05 = 1,05$$

где:

ε<sub>МП</sub> - эффективность реализации программы (подпрограммы);

СП<sub>МП</sub> - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе (подпрограмме);

ε<sub>БС</sub> - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы)

По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа» за 2024 год признана высокой, так как значение  $\Sigma_{\text{мп}}$  составляет более 0,9.

Исп. А.Е. Козликина  
Вн.тел. 127