


1.1. Дорожная карта выполнения работ "капитальный ремонт окон, фасада здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, 69а, г. Дальнереченск, Приморского края"



Утверждено  
Глава Дальнереченского городского округа  
С.В. Старков  
2023 г.

Сроки реализации 2023 год  
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Шитько Наталья Николаевна
Администратор проекта	Летовальцева Светлана. Юрьевна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Козолуп Ольга Анатольевна

Цель проекта: «капитальный ремонт окон, фасада здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, 69а, г. Дальнереченск, Приморского края»

Целевые показатели

капитальный ремонт окон, фасада здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, 69а, г. Дальнереченск, Приморского края	2023	1 объект
---	------	----------

**План мероприятий**

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	03.03.2023	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
<b>Раздел 1. Фасад</b>				
1	Облицовка стен фасада по металлическому каркасу с устройством пароизоляции из пленки 3-х слойной полиэтиленовой: металлосайдингом толщиной 0,5 мм	15.04.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Облицовка стен фасада по металлическому каркасу с устройством пароизоляции из пленки 3-х слойной полиэтиленовой: металлосайдингом толщиной 0,5 мм в объеме 45 м2

2	Облицовка дверей проемов откосной планкой с полимерным покрытием	15.04.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Облицовка дверей проемов откосной планкой с полимерным покрытием в объеме 2,04 м2
<b>Раздел № 2. Окна</b>				
<b>Демонтаж</b>				
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 49 шт.
	Снятие оконных переплетов остекленных	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Снятие оконных переплетов остекленных в объеме 151,77 м2
	Снятие подоконных досок деревянных	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Снятие подоконных досок деревянных в объеме 38,28 м2
	Погрузка мусора вручную	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Погрузка мусора вручную в объеме 3,590431 т
	Погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в объеме 8,377671 т
	Перевозка мусора на полигон ТБО на расстояние 106 км	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Перевозка мусора на полигон ТБО на расстояние 106 км в объеме 11,9681 т
<b>Монтаж</b>				
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, одностворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2 м2	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, одностворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2 м2 в объеме 1,89 м2
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, двухстворчатых, с глухой и поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2 м2	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, двухстворчатых, с глухой и поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2 м2 в объеме 15,75 м2
	Монтаж блоков оконных пластиковых;., двухстворчатых, с глухой и поворотом –	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж блоков оконных пластиковых;., двухстворчатых, с глухой и поворотом –

	откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2,5 м2			откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2,5 м2 в объеме 27,3 м2
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профиля, трехстворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 3,5 м2	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профиля, трехстворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 3,5 м2 в объеме 83,79 м2
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профиля, трехстворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 3 м2	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профиля, трехстворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 3 м2 в объеме 23,04 м2
	Монтаж утеплителя пеноплекс – 45 под подоконную доску	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж утеплителя пеноплекс – 45 под подоконную доску в объеме 1,5175 м3
	Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 500 мм	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 500 мм в объеме 1,2 м
	Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 300 мм	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 300 мм в объеме 80,5 м
	Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 400 мм	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 400 мм в объеме 14 м
	Установка заглушек торцевых на подоконные доски 40*480 мм	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Установка заглушек торцевых на подоконные доски 40*480 мм в объеме 98 шт.
	Монтаж утеплителя пеноплекс – 45 по внутренним оконным откосам	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж утеплителя пеноплекс – 45 по внутренним оконным откосам в объеме 3,6386 м3
	Установка оконных и дверных откосов панелями пластиковыми для откосов «Ресас Пласт» шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые, матовые, ламинированные	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Установка оконных и дверных откосов панелями пластиковыми для откосов «Ресас Пласт» шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые, матовые, ламинированные в объеме 90,3965 м2
	Установка: сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Установка: сетка противомоскитная стационарная, цвет белый в объеме 76 м2

Монтаж отливов: лист плоский с полимерным покрытием размером 2*1,25 м, тип покрытия 22 мкм, толщиной 0,7 мм	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Монтаж отливов: лист плоский с полимерным покрытием размером 2*1,25 м, тип покрытия 22 мкм, толщиной 0,7 мм в объеме 15,312 м2
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских в объеме 38,985 м2
Окраска поливинилацетатными вододисперсионная для внутренних работ ВАК - 10	31.07.2023	Шитько Н.А. Летовальцева С.Ю.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионная для внутренних работ ВАК - 10 в объеме 38,985 м2

#### Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 772-па от 05.07.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021 года № 269-па «Об утверждении Муниципальной программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 2 373843,73	0	2302628,42	71215,31

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	<b>Раздел 1. Фасад</b>			
2	Облицовка стен фасада по металлическому каркасу с устройством пароизоляции из пленки 3-х слойной полиэтиленовой: металлосайдингом толщиной 0,5 мм	субсидия	2023	22115,0
3	Облицовка дверей проемов откосной планкой с полимерным покрытием	субсидия	2023	1818,24
4	<b>Раздел № 2. Окна</b>			

5	<b>Демонтаж</b>			
6	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	субсидия	2023	6550,08
7	Снятие оконных переплетов остекленных	субсидия	2023	7192,83
8	Снятие подоконных досок деревянных	субсидия	2023	7507,89
9	Погрузка мусора вручную	субсидия	2023	1236,21
10	Погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3	субсидия	2023	4521,30
	Перевозка мусора на полигон ТБО на расстояние 106 км			1136,54
	<b>Монтаж</b>			
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, одностворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2 м2	субсидия	2023	32404,06
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, двухстворчатых, с глухой и поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2 м2	субсидия	2023	267220,55
	Монтаж блоков оконных пластиковых;., двухстворчатых, с глухой и поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 2,5 м2	субсидия	2023	427086,16
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, трехстворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 3,5 м2	субсидия	2023	1069616,61
	Монтаж блоков оконных из ПВХ – профилей, трехстворчатых, с поворотом – откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 3 м2	субсидия	2023	319143,16

Монтаж утеплителя пеноплекс – 45 под подоконную доску	субсидия	2023	23750,26
Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 500 мм	субсидия	2023	12973,19
Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 300 мм	субсидия	2023	15037,92
Установка досок подоконных из ПВХ, шириной 400 мм	субсидия	2023	3563,74
Установка заглушек торцевых на подоконные доски 40*480 мм	субсидия	2023	158,55
Монтаж утеплителя пеноплекс – 45 по внутренним оконным откосам	субсидия	2023	42881,49
Установка: уголок из ПВХ, размер 25*25 мм	субсидия	2023	6478,32
Облицовка оконных и дверных откосов панелями пластиковыми для откосов «Рес Плост» шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые, матовые, ламинированные	субсидия	2023	46495,42
Установка: сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	субсидия	2023	43069,12
Монтаж отливов: лист плоский с полимерным покрытием размером 2*1,25 м, тип покрытия 22 мм, толщиной 0,7 мм	субсидия	2023	10398,94
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских	субсидия	2023	13001,44
Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми для внутренних работ ВАК - 10	субсидия	2023	4215,84
<b>Итого по смете</b>	субсидия	2023	<b>1 123 620,48</b>
Накладные расходы	субсидия	2023	387 910,80
Сметная прибыль	субсидия	2023	237 147,44

<p><b>Итого по проекту:</b> В том числе: Строительные работы понижающий коэффициент - Компенсация НДС 20% при УСНО</p>	субсидия	2023	<p><b>950 000,0</b>  1 748 678,72 - 16 342,11</p>
--	----------	------	---

Согласовано:  
Администратор проекта А.В. Кузнецова

