

Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков

2023 г.

Дорожная карта выполнения работ "по благоустройству общественной территории – Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, 11, г. Дальнереченск Приморского края (II этап)"

Сроки реализации 2023 год  
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Паничкин Максим Владимирович
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Козолуп Ольга Анатольевна

Цель проекта: «по благоустройству общественной территории – Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, 11, г. Дальнереченск Приморского края "II этап)"

Целевые показатели	2023
благоустройство общественной территории – Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, 11, г. Дальнереченск Приморского края (II этап)	1 объект

#### План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	01.03.2023	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
<b>Раздел 1. Устройство спортивной зоны (футбольное поле)</b>				
1	Устройство покрытий: из ковров	31.05.2023	Бражников В.Е.	Устройство покрытий: из ковров

	проклеиванием на стыках клеем КН - 2		Паничкин М.В.	насухо с проклеиванием на стыках клеем КН - 2 в объеме 632м <sup>2</sup> .
2	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм в объеме 644,64м <sup>2</sup> .
3	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (ворота)	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (ворота) в объеме 2 шт.
4	Ворота футбольные с сеткой и баскетбольным щитом (3160*1000*2080)мм	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Ворота футбольные с сеткой и баскетбольным щитом (3160*1000*2080)мм в объеме 2 шт.
5	Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленные бетонные фундаменты	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленные бетонные фундаменты в объеме 2 шт.
6	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСТ), класс В15 (М200) в объеме 0,1268 м <sup>3</sup>
7	Щит информационный	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Щит информационный в объеме 1 шт.
8	Сетка волейбольная	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Сетка волейбольная в объеме 1 шт.
<b>Раздел 4. Устройство ограждения спортивной площадки 32м*20м</b>				
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание в объеме 28 шт.
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) в объеме 1,7752 м <sup>3</sup>

Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм в объеме 1,56744 т
Монтаж: лестниц, площадок, ограждений (продольных прожилин из металлических профилированной трубу ограждения)	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений(продольных прожилин из металлических профилированной трубу ограждения) в объеме 1,31976 т
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы свыше 1,0 т в объеме 1,31976 т
Устройство ограждений: из сетки	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Устройство ограждений: из сетки в объеме 104 м
Сетка двойного кручения 80-2,7--Ц (3*10)ГОСТ Р51285-99 (рулон 3*10-11 )	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Сетка двойного кручения 80-2,7--Ц (3*10)ГОСТ Р51285-99 (рулон 3*10-11 ) в объеме 22 рул
Монтаж каркасов ворот бышепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Монтаж каркасов ворот бышепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания в объеме 0,02352 т
Ворота раздвижные металлические глухие (калитка)	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Ворота раздвижные металлические глухие (калитка) в объеме 0,02552 т

# Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 482-па от 28.04.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы»

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 2982298,71	2908039,48	59347,74	14911,49

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН - 2	субсидия	2023	316 458,19
2	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	субсидия	2023	2 195 322,76
3	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (ворота)	субсидия	2023	1 675,68
4	Ворота футбольные с сеткой и баскетбольным щитом (3160*1000*2080)мм	субсидия	2023	170 000,0
5	Установка металлических столов высотой до 4 м на подготовленные бетонные фундаменты	субсидия	2023	2 042,48
6	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСТ), класс В15 (М 200)	субсидия	2023	675,69
7	Щит информационный	субсидия	2023	19 635,69
8	Сетка волейбольная	субсидия	2023	7 080,97
9	Установка металлических столов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	субсидия	2023	28 598,31
10	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	субсидия	2023	9 459,91
11	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм	субсидия	2023	84 734,71
12	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений (продольных прожилин из металлических профилированной трубу ограждения)	субсидия	2023	56 355,03
13	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	субсидия	2023	140 228,18
14	Устройство ограждений: из сетки	субсидия	2023	145 781,65

15	Сетка крученая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 2 мм	субсидия	2023	-9 071,0
16	Сетка двойного кручения 80-2,7-П (3*10)ГОСТ Р51285-99 (рулон 3*10-11 )	субсидия	2023	253 000,18
17	Монтаж каркасов ворот быстрепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	субсидия	2023	2 173,27
18	Ворота раздвижные металлические глухие (калитка)	субсидия	2023	4 008,10
	<b>Итого по смете</b>	субсидия	2023	<b>3 427 929,66</b>
	Накладные расходы	субсидия	2023	199 949,17
	Сметная прибыль	субсидия	2023	133 622,04
	<b>Итого по проекту:</b>	субсидия	2023	<b>2 982 298,71</b>
	В том числе: Строительные работы понижающий коэффициент 0,700866630384709*3427929,66 Компенсация НДС 20% при УСНО			- 1 025 408,15 579 777,20

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

